

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de San Basilio Ltda. COSBaL.

Rivadavia N° 330 - CP: 5840 San Basilio -Córdoba
Tel. Administración/guardia: (03585) 491056 - Emergencias: 0800 888 0649

INSPECCION DE INSTALACION INTERNA DE GAS

PLANILLA N° 7

FECHA: / /

Propietario:	Dirección:	
Instalador:	Matricula:	Categoría:
Tipo de Inspección: Cañería descubierta: <input type="checkbox"/> Parcial: <input type="checkbox"/> Final: <input type="checkbox"/> Prueba Hermeticidad Satisf: <input type="checkbox"/>		
Resultado: Favorable <input type="checkbox"/> Observado <input type="checkbox"/> Observ. Levantada <input type="checkbox"/>		

FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE INSPECCIONES

CONEXIÓN A LA RED

- 11 SIN PREPARAR CONEXIÓN
- 12 SIN SOLDAR SERVICIO
- 13 SIN VERIFICAR HERMETICIDAD POR FALTA DE ELEMENTOS
- 14 ARMADO INCORRECTO DE CONEXIÓN
- 15 POZO DE MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS
- 16 POZO SIN SEÑALIZACION Y/O PROTECCION
- 17 GRIPPER SIN AMURAR Y/O FIJAR
- 18 GRIPPER POSICIONADO INCORRECTAMENTE
- 19 LLAVE ESFERICA POSICIONADA INCORRECTAMENTE
- 110 MATERIALES UTILIZADOS NO APROBADOS
- 111 DESPLAZAMIENTO DE SERVICIO DE LONG. NO AUTORIZADA
- 112 FALTA DE HERMETICIDAD
- 113 SERVICIO PERFORADO

CAÑERIAS INTERNAS

- 51 DIAMETRO INSUFICIENTE
- 52 RECORRIDO PLANTEADO INCORRECTAMENTE
- 53 MATERIAL NO APROBADO
- 54 AMURADO INCORRECTO
- 55 REVESTIMIENTO DAÑADO
- 56 PINTURA DESPROLIJA E INCOMPLETA
- 57 PROTECCION ANTICORROSIVA INSUFICIENTE
- 58 DERIVACIONES Y/O UNIONES NO APROBADAS
- 59 UNIONES INCORRECTAS O DEFICIENTES
- 510 FALTA DE HERMETICIDAD
- 511 SIN VERIFICAR HERMETICIDAD POR FALTA DE ELEMENTOS
- 512 TOMA SIN DECLARAR
- 513 CAÑERIAS TOTAL O PARCIALMENTE TAPADAS
- 514 TOMAS SIN TAPONAR

SISTEMA DE REGULACIÓN Y/O MEDICIÓN

- 21 NICHOS SIN AMURAR, REVOCAR Y/O REVESTIR
- 22 NICHOS REG./MED. NO SE ENCUENTRA EN LINEA MUNICIPAL
- 23 NICHOS SIN VENTILACIONES O VENT. INSUFICIENTES
- 24 NICHOS NO REGLAMENTARIO
- 25 REGULADORES NO APROBADOS
- 26 REGULADORES DE CAPACIDAD INSUFICIENTE
- 27 ARMADO INCORRECTO/INCOMPLETO DE REG./MED.
- 28 ARMADO CON ACCESORIOS NO APROBADOS
- 29 NICHOS REG./MED. DE DIMENSIONES INSUFICIENTES
- 210 DISTANCIA A CAJA DE ENERGIA ELECTRICA INF. A 30 CM.
- 211 MONTAJE CON DEFICIENCIAS
- 212 FALTA LEYENDA DE GAS Y/O IDENTIFICAR NICHOS

VENTILACIONES

- 61 VENTILACIONES PERMANENTES DE SECCION INSUFICIENTE
- 62 VENTILACIONES PERMANENTES UBICADAS INCORRECTAMENTE
- 63 FALTAN VENTILACIONES PERMANENTES
- 64 RECORRIDO DE CONDUCTO PLANTEADO INCORRECTAMENTE
- 65 REMATE DE CONDUCTO NO REGLAMENTARIO
- 66 MATERIAL DE CONDUCTO NO APROBADO
- 67 FALTAN SOPORTES AL CONDUCTO
- 68 CONDUCTO Y/O SOMBRERETE SIN REMACHAR
- 69 FALTA CONDUCTO DE EVACUACION DE GASES
- 610 DIAMETRO DE CONDUCTO INSUFICIENTE
- 611 ENCHUFES DE CONDUCTOS MAL REALIZADOS
- DETALLE AQUÍ OTROS

ARTEFACTOS

- 31 ARTEFACTOS NO APROBADOS
- 32 ARTEFACTOS SIN FIJAR
- 33 CONEXIÓN NO APROBADA
- 34 FALTAN CONECTAR ARTEFACTOS
- 35 FALTAN VALVULAS DE SEGURIDAD EN ARTEFACTOS
- 36 FALTA ADJUNTAR HABILITACION IN SITU
- 37 ARTEFACTOS SIN DECLARAR
- 38 ARTEFACTOS EN MAL ESTADO, NO APTO PARA SU USO
- 39 ARTEFACTO Y/O TOMA EN CORRIENTE DE AIRE
- 310 ARTEF. UBICADO EN POSICION QUE AFECTA LA SEGURIDAD

EXPEDIENTE

- 71 FORMULARIO INCOMPLETO O MAL INFORMADO
- 72 PLANO INCOMPLETO O MAL INFORMADO
- 73 FALTA RECIBO DE PAGO DE SOLDADURA Y PERFORACION
- 75 FALTA RECIBO DE PAGO DE COLOCACION DE MEDIDOR
- 76 PERMISO DE APERTURA DE LA VIA PUBLICA VENCIDO
- 77 FALTA LIBRE DEUDA DE LA OBRA
- 711 FALTA PRESENTACION DE PROYECTO
- 712 PROYECTO NO APROBADO
- 713 DAR INTERVENCION A GASISTA MATRICULADO
- 714 SUMINISTRO CORTADO

ARTEFACTOS

- 41 INSTALADOR AUSENTE
- 42 PROPIETARIO AUSENTE
- 43 OBRA CERRADA
- 44 FALTA NUMERACION AL FRENTE DE LA PROPIEDAD
- 45 NO SE LOCALIZO DIRECCION

OTROS

INSPECTOR

INSTALADOR